

校园建设简报

2018 第 3 期 总第十五期

上海理工大学基建处

2018 年 04 月 30 日

一、项目前期

1、南校区新建一期

- a、通信管道搬迁完成。
- b、新建 334 号门卫间完成。
- c、南校区零星工程送审。
- d、基坑监测开标完成。
- e、电梯向财政局申请采购编号。
- f、完成水产泵站临排工程招标文件编制。
- g、召开第一次弱电协调会。

2、海安路新建天桥

- a、勘察和设计合同信息报送完成
- b、初步设计评审完成

3、修缮项目

- a、超净实验室二次配工程上报高水平大学建设评审委员会
- b、南七宿舍报建完成、设计合同、招标代理合同信息报送完成
- c、启动 2018 年度房屋检测、监理短名单招标。

二、新建项目进展

1、南校区新建一期一标段（经管大楼、国际合作教育大楼、食堂浴室锅炉房 35kV 变配电站）

- a、国际合作教育大楼灌注桩累计完成 221 根，累计完成比例 94%。
- b、经管大楼完成低压电缆保护及移位准备工作已完成。
- c、食堂浴室工程灌注桩累计完成 2 根，累计完成比例 0.6%。
- d、门卫完成总电源接通，老门卫电源移位。

2、南校区新建一期二标段（卓越工程研究生院）

- a、施工场地内局部区域电缆移位完成。
- b、工程桩完成 53%，塔吊桩基础完成 100%（4 个）。
- c、三轴搅拌桩机进场调试，检查验收。

三、修缮项目进展

序号	项目名称	立项时间	目前状态	备注
1	上海理工大学北校区电力改造工程		开工准备	
2	光电学院装修工程（医疗器械学院修缮工程）		施工阶段	
3	仪表二馆装修工程		施工阶段	
4	新建海安路人行通道项目		前期审批中	
5	“假肢矫形工程”专业实验室建设		准备竣工验收	
6	老外语楼修缮工程		施工阶段	
7	上海理工大学军工路334号校区电力改造工程		竣工验收	
8	环境与建筑学院大楼维修		立项变更、概算调整中	

四、竣工验收

序号	项目名称	目前状态	备注
1	北校区第九学生宿舍修缮工程	结算阶段	
2	南校区第二、第九学生宿舍屋顶防水	结算阶段	
3	体育活动中心屋面修缮	结算阶段	
4	军工路 1100 号校区体育馆漏雨修缮	结算阶段	
5	四公寓一号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷	结算阶段	初稿已出
6	四公寓二号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷	结算阶段	初稿已出
7	四公寓三号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷	结算阶段	初稿已出
8	南校区第五学生宿舍毕业生房间外立面粉刷	结算阶段	初稿已出
9	北校区第七学生宿舍毕业生房间粉刷	结算阶段	
10	三公寓一号楼毕业生房间粉刷	结算阶段	
11	南九宿舍室内大修	结算阶段	
12	启明楼电缆工程	结算阶段	
13	南校区临时锅炉房及浴室工程	结算完成	待付款
14	军工路校区第二食堂、教师食堂修缮工程	结算完成	待付款