

校园建设简报

2017 第 13 期 总第十三期

上海理工大学基建处

2018 年 02 月 28 日

一、项目前期

1、南校区新建一期

- a、取得南校区新建一期工程二标段施工许可证。
- b、初步完成南校区新建一期工程一标段地下排水管迁移方案。

2、海安路新建天桥

3、修缮项目

二、新建项目进展

1、南校区新建一期一标段（经管大楼、国际合作教育大楼、食堂浴室锅炉房 35kV 变配电站）

- a、工地临时用水、临时用电接通。
- b、工地围墙搭建完成 80%。
- c、食堂区域旧建筑拆除完成。
- d、工地生活区域、办公区域临房搭建完成 80%。

2、南校区新建一期二标段（卓越工程研究生院）

- a、工地临时用水、临时用电接通。

b、工地围墙搭建完成。

c、工地生活区域、办公区域临房搭建完成 80%。

三、修缮项目进展

序号	项目名称	立项时间	目前状态	备注
1	上海理工大学军工路 334 号校区电力改造工程		施工阶段	
2	光电学院装修工程（医疗器械学院修缮工程）		施工阶段	
3	仪表二馆装修工程		施工阶段	
4	新建海安路人行通道项目		前期审批中	
5	“假肢矫形工程”专业实验室建设		施工阶段	
6	老外语楼修缮工程		施工阶段	
7	南校区物探服务项目		施工完成	
8	环境与建筑学院大楼维修		立项变更、概 算调整中	

四、竣工验收

序号	项目名称	目前状态	备注
1	北校区第九学生宿舍修缮工程	竣工验收	待结算
2	南校区第二、第九学生宿舍屋顶防水	竣工验收	待结算
3	体育活动中心屋面修缮	竣工验收	待结算
4	军工路 1100 号校区体育馆漏雨修缮	竣工验收	待结算
5	四公寓一号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷	竣工验收	待结算
6	四公寓二号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷	竣工验收	待结算
7	四公寓三号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷	竣工验收	待结算
8	南校区第五学生宿舍毕业生房间外立面粉刷	竣工验收	待结算
9	北校区第七学生宿舍毕业生房间粉刷	竣工验收	待结算
10	三公寓一号楼毕业生房间粉刷	竣工验收	待结算
11	南九宿舍室内大修	竣工验收	待结算
12	启明楼电缆工程	竣工验收	待结算
13	南校区临时锅炉房及浴室工程	结算阶段	
14	军工路校区第二食堂、教师食堂修缮工程	结算阶段	