

校园建设简报

2017 第 5 期 总第五期

上海理工大学基建处

2017 年 6 月 30 日

一、项目前期

1、南校区新建一期

a、6 月 6 日与周家嘴路越江隧道建设方召开协调会，优化南校区新建一期工程进度计划。

b、完成代建合同的签订。

c、完成清单编制单位招标工作，启动清单编制工作。

d、6 月 22 日参加上海市重大工程文化教育类项目推进会。

e、完成规划设计方案公示及意见收集。

2、海安路新建天桥

基本完成方案函评，根据评审专家意见开始优化方案。

3、修缮项目

a、完成上海理工大学 2017 年部分大修监理招标项目招标工作。

b、完成上海理工大学军工路 516 号排水管线探测工程招标工作。

二、新建项目进展

暂无。

三、修缮项目进展

序号	项目名称	立项时间	目前状态	备注
1	上海理工大学军工路334号校区电力改造工程		招标文件及清单编制	
2	光电学院装修工程（医疗器械学院修缮工程）		方案设计	
3	仪表二馆装修工程		方案设计	
4	环境与建筑学院大楼维修		施工图设计	
5	北校区第九学生宿舍修缮工程		招标阶段	
6	南校区第二学生宿舍、第九学生宿舍屋顶防水		招标阶段	
7	体育活动中心屋面修缮		招标阶段	
8	军工路1100号校区体育馆漏雨修缮		招标阶段	
9	四公寓一号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷		招标阶段	
10	四公寓二号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷		招标阶段	
11	四公寓三号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷		招标阶段	
12	南校区第五学生宿舍毕业生房间外立面粉刷		招标阶段	
13	北校区第七学生宿舍毕业生房间粉刷		招标阶段	

序号	项目名称	立项时间	目前状态	备注
14	三公寓一号楼毕业生房间粉刷		招标阶段	
15	军工路 516 号排水管线探测工程		招标阶段	
16	五食堂后厨改造工程		施工图设计	
17	新建海安路人行通道项目		前期审批中	
18	“假肢矫形工程”专业实验室建设		施工图设计	
19	老外语楼修缮工程		施工图设计	
20	上理宾馆修缮工程		概算审定中	
21	1100 号后勤电力改造		准备进场施工	
22	南九宿舍室内大修		准备进场施工	

四、竣工验收

序号	项目名称	目前状态	备注
01	海安路人行天桥维修工程	结算阶段	审计初稿
02	大礼堂暨思魏堂修缮工程	结算阶段	
03	上海理工大学高职继教办公楼修缮工程	结算完成	
04	上海理工大学第五教学楼修缮工程	结算完成	
05	南校区临时锅炉房及浴室工程	竣工验收	待结算
06	军工路校区第二食堂、教师食堂修缮工程	结算阶段	
07	上海理工大学防汛墙抢险工程	竣工验收	待结算