

校园建设简报

2019 第 5 期 总第二十八期

上海理工大学基建处

2019 年 06 月 30 日

一、项目前期

1、南校区新建一期工程

a、上海理工大学南校区新建一期工程档案编制服务（全过程）发布招标公告

b、上海理工大学南校区新建一期项目交通标志标线及充电桩工程中标公告

2、修缮项目

a、上海理工大学管理学院大楼外立面工程发布招标公告

b、上海理工大学南校区基础设施维修工程发布监理招标公告

c、上海理工大学军工路 580 号校区电力扩容及配电工程发布施工招标公告

d、上海理工大学南校区基础设施维修工程发布施工招标公告

e、上海理工大学外语学院办公楼教学用房隔音改造工程发布招标公告

二、新建项目进展

1、南校区新建一期一标段（经管大楼、国际合作教育大楼、食堂浴室锅炉房 35kV 变配电站）

a、国合大楼：主体结构二结构施工完成，局部修补、清理，安装预埋线管开槽、地下室强电线管穿线，内外墙喷浆、灰饼制作，内外墙面不同材料接缝处网片加强，外墙粉刷，地下室内墙粉刷，顶板批腻子；

b、食堂、浴室：6月1日浴室单元二层结构浇筑完成，6月13日浴室单元屋面层浇筑完成，至此一标段所有单体主体结构封顶；食堂单元二结构施工，3-4F 填充墙砌筑，竖井排烟风管制作安装

c、经管大楼：二结构施工，11F 填充墙砌筑，10F 构造柱浇筑，机房层砌墙构造柱浇筑，局部二结构修补。

2、南校区新建一期二标段（卓越工程研究生院）

A 单元：屋面上部结构施工，12F 填充墙砌筑，11F 构造柱支模，10F 构造柱浇筑、2-3F 走道联合支架安装、房间空调新风管线样板制作，竖井风管制作安装；

B 单元：竖井风管安装、内外墙粉刷，5F 联合支架制作安装；

C 单元：2F 内墙粉刷

三、修缮项目进展

序号	项目名称	立项时间	目前状态	备注
1	光电信息实验中心改造项目		施工阶段	
2	上海理工大学超净实验室二次配装修工程		施工阶段	
3	第一教学楼维修工程		施工阶段	
4	理科实验楼维修工程		施工阶段	
5	上海理工大学体育活动中心屋面修缮项目		施工阶段	

四、竣工验收

序号	项目名称	目前状态	备注
1	老外语楼修缮工程	结算阶段	
2	“假肢矫形工程”专业实验室建设	结算阶段	
3	光电学院装修工程（医疗器械学院修缮工程）	结算阶段	
4	上海理工大学杨浦校区南七宿舍维修工程	结算阶段	
5	上海理工大学南校区九宿舍外立面维修项目	结算阶段	
6	上海理工大学沪江国际文化园区维修项目	结算阶段	
7	学生发展中心空调配电工程	结算阶段	
8	新建海安路人行通道项目	结算阶段	