

校园建设简报

2019 第 11 期 总第三十四期

上海理工大学基建处

2019 年 12 月 30 日

一、项目前期

1、516 号校区改扩建工程

a、上海理工大学军工路 516 号校区改扩建工程项目一标段（教学楼）设计招标公告发布。

b、上海理工大学军工路 516 号校区改扩建工程项目二标段（体育健身中心）设计招标公告发布

2、南校区新建一期工程

a、上海理工大学南校区新建一期项目抗震支架采购及安装工程招标完成。

3、修缮项目

a、上海理工大学动力一馆配电改造工程竞争性磋商公告发布。

b、上海理工大学第一教学楼维修工程实木烤漆门供货项目招标完成。

c、上海理工大学南校区塑胶道路工程招标完成。

二、新建项目进展

1、南校区新建一期一标段（经管大楼、国际合作教育大楼、食堂浴

室锅炉房 35kV 变配电站)

a、国合大楼：室内吊顶封板、1F 大厅吊顶龙骨安装、MLC 玻璃安装，圆天窗支模、变电站风管桥架安装及电缆沟砌筑、地坪混凝土浇筑，屋面空调外机吊运及冷媒管桥架焊接及管线连接；汽车坡道雨棚墙体砌筑，中庭卷帘门安装、中庭四周铝塑板轻钢龙骨及细木工板衬板安装、不锈钢楼梯栏杆安装，阳台走道及电梯厅铺地砖、强弱电布管穿线、走道照明灯线安装、地下室水泵房安装、地下室污水管安装、地下室人防安装工程、室外总体开始施工，人货梯洞口砌墙，人货梯拆除。

b、食堂、浴室：塔吊拆除，屋面水箱安装、窗扇安装、2-4F 餐厅及过道楼梯贴地砖，1F 发泡混凝土及细石混凝土浇筑、地库及坡道地坪混凝土浇筑，后厨区刷防水涂料及地面轻质混凝土施工、浴室排水沟砌筑及轻集料混凝土浇筑、变电站内外墙砌筑及甩浆、屋面风机吊装、风管制作及安装、空调吊装、消防水管安装、给排水管安装、桥架搭设、电梯安装。

c、经管大楼：外墙及阳台真石漆收尾、外架拆除，室外通道满堂架搭设及顶板柱批腻子，房间、电梯厅、走道、卫生间铺墙地砖、阳台防水涂料施工、窗扇安装，室内吊顶龙骨及封石膏板、喷淋管安装、塔吊拆除外运、人货梯通道砌墙及人货梯拆除、走道照明灯线安装、空调安装，消防及给排水管安装，强弱电布管穿线，地下室桥架安装。

2、南校区新建一期二标段（卓越工程研究生院）

A 单元：铝合金窗安装、外架拆除、外窗安装，蹲便器安装、风管及

风管保温安装，设备平台及楼梯踏步贴地砖、吊顶龙骨安装及封板，电梯安装、变电站电缆沟施工及混凝土浇筑、一层联合支架安装、竖井桥架安装及母线支架安装、强弱电布管穿线。

B单元：强弱电布管穿线，房间、走道、楼梯及卫生间贴砖，楼梯栏杆安装，吊顶龙骨及封板。

C单元：种植屋面挡土墙粉刷，填土，外墙刷涂料。

三、修缮项目进展

序号	项目名称	立项时间	目前状态	备注
1	第一教学楼维修工程		施工阶段	
2	理科实验楼维修工程		竣工验收	待结算
3	南校区基础设施维修工程		施工阶段	
4	管理学院外立面工程		竣工验收	待结算
5	上海理工大学体育活动中心屋面修缮项目		竣工验收	待结算

四、竣工验收

序号	项目名称	目前状态	备注
1	老外语楼修缮工程	结算完成	
2	上海理工大学杨浦校区南七宿舍维修工程	结算完成	
3	上海理工大学南校区九宿舍外立面维修项目	结算完成	
4	上海理工大学超净实验室二次配装修工程	结算完成	

5	光电信息实验中心改造项目	结算阶段	
6	军工路 580 号校区电力扩容及配电工程	结算阶段	
7	人工智能纳米光子学实验室装修工程	结算完成	
8	新建海安路人行通道项目	结算阶段	