

# 校园建设简报

2019 第 6 期 总第二十九期

上海理工大学基建处

2019 年 07 月 30 日

---

## 一、项目前期

### 1、南校区新建一期工程

a、上海理工大学南校区新建一期工程档案编制服务（全过程） 招标完成。

### 2、修缮项目

a、上海理工大学外语学院办公楼教学用房隔音改造工程发布施工招标公告（第二次）

b、上海理工大学管理学院大楼外立面工程项目施工招标完成

c、上海理工大学军工路 580 号校区电力扩容及配电工程施工招标完成。

d、上海理工大学南校区基础设施维修工程监理招标完成。

e、上海理工大学南校区基础设施维修工程施工招标完成。

## 二、新建项目进展

1、南校区新建一期一标段（经管大楼、国际合作教育大楼、食堂浴室锅炉房 35kV 变配电站）

a、国合大楼：安装预埋线管开槽、地下室强电穿线，内外墙喷浆、灰饼制作，内外墙面不同材料接缝处网片加强，外墙保温板粘贴、外墙保温抹面胶浆及玻纤网施工、锚栓设置、钛锌板化学螺栓设置、4-5F 窗框安装，地下室顶板批腻子。

b、食堂、浴室：浴室单元二结构施工，填充墙砌筑，构造柱绑扎浇筑；食堂单元装饰装修开展，内外墙喷浆，灰饼制作，内外墙面不同材料接缝处网片加强，地下室顶板批腻子。

c、经管大楼：二结构施工全部完成，装饰装修开展，内外墙喷浆，灰饼制作，内外墙面不同材料接缝处网片加强。

2、南校区新建一期二标段（卓越工程研究生院）

A 单元：6-14F 二结构施工完成，电气二次配管、竖井风管施工、幕墙龙骨预制焊接、内墙粉刷、水电联合支架安装、房间及走道喷淋管、新风管安装、门禁管线开槽、4-5F 外窗框安装。

B 单元：女儿墙粉刷、女儿墙栏杆埋件打孔、幕墙主副龙骨焊接与连接、外窗框安装及接地、走道风管安装。

C 单元：内外墙粉刷，外窗框安装

### 三、修缮项目进展

序号	项目名称	立项时间	目前状态	备注
1	光电信息实验中心改造项目		施工阶段	
2	上海理工大学超净实验室二次配装修工程		施工阶段	
3	第一教学楼维修工程		施工阶段	
4	理科实验楼维修工程		施工阶段	
5	上海理工大学体育活动中心屋面修缮项目		施工阶段	

### 四、竣工验收

序号	项目名称	目前状态	备注
1	老外语楼修缮工程	结算阶段	
2	“假肢矫形工程”专业实验室建设	结算阶段	
3	光电学院装修工程（医疗器械学院修缮工程）	结算阶段	
4	上海理工大学杨浦校区南七宿舍维修工程	结算阶段	
5	上海理工大学南校区九宿舍外立面维修项目	结算阶段	
6	上海理工大学沪江国际文化园区维修项目	结算阶段	
7	学生发展中心空调配电工程	结算阶段	
8	新建海安路人行通道项目	结算阶段	