

# 校园建设简报

2019 第 8 期 总第三十一期

上海理工大学基建处

2019 年 09 月 30 日

---

## 一、项目前期

### 1、南校区新建一期工程

a、上海理工大学南校区新建一期项目热水机房及太阳能工程招标公告发布。

b、上海理工大学南校区新建一期项目室外景观绿化项目施工招标公告发布。

c、上海理工大学南校区新建一期工程三标段（35KV 及 10KV 变配电站）招标完成。

### 2、修缮项目

a、上海理工大学国际实验室-增材制造粉末制备实验室改造项目招标公告发布。

b、上海理工大学管理学院外立面工程铝合金窗采购项目招标完成。

## 二、新建项目进展

1、南校区新建一期一标段（经管大楼、国际合作教育大楼、食堂浴室锅炉房 35kV 变配电站）

a、国合大楼：屋面防水施工，中庭天窗钢桁架吊装安装，外墙贴面砖、钛锌板压型钢板衬板安装，铝合金窗框及防火门窗框安装，空调新风设备及管道安装、样板地砖铺设，走道及室内吊顶轻钢龙骨安装、电梯安装、雨水管、卫生间给排水管安装、消火栓立管及消火栓箱安装、楼层强电穿线。

b、食堂、浴室：食堂单元外墙贴面砖，面砖勾缝，防火门框安装，各楼层内批腻子，浴室单元内外墙粉刷，屋面保温施工。

c、经管大楼：内外墙粉刷，外墙保温施工、厕所间墙体砌筑，吊顶龙骨安装、铝合金窗框、防火门框安装、雨水管、新风管道、卫生间给排水管、电缆桥架、电梯安装。

2、南校区新建一期二标段（卓越工程研究生院）

A 单元内墙粉刷、门窗安装、外墙保温施工、空调冷媒管安装、门窗框安装、幕墙龙骨安装、石材干挂、11F 风管处填充墙砌筑，消防立管、喷淋管安装，轻质隔墙、加气块隔墙施工，吊顶龙骨安装；

B 单元：石材干挂、女儿墙栏杆制作，压顶铝板安装、固定玻璃安装、吊顶龙骨安装，2F 报告厅台阶浇筑、空调新风管道施工、消火栓立管、喷淋管安装。

C 单元：外墙批腻子，外墙涂料、金属格条、石材幕墙施工，屋面圆

弧窗安装。

### 三、修缮项目进展

序号	项目名称	立项时间	目前状态	备注
1	光电信息实验中心改造项目		施工阶段	
2	上海理工大学超净实验室二次配装修工程		竣工验收	
3	第一教学楼维修工程		施工阶段	
4	理科实验楼维修工程		竣工验收	
5	南校区基础设施维修工程		施工阶段	
6	军工路 580 号校区电力扩容及配电工程		竣工验收	
7	管理学院外立面工程		施工阶段	
8	人工智能纳米光子学实验室装修工程		施工阶段	
9	上海理工大学体育活动中心屋面修缮项目		施工阶段	

### 四、竣工验收

序号	项目名称	目前状态	备注
1	老外语楼修缮工程	结算阶段	
2	“假肢矫形工程”专业实验室建设	结算阶段	
3	光电学院装修工程（医疗器械学院修缮工程）	结算完成	
4	上海理工大学杨浦校区南七宿舍维修工程	结算阶段	

5	上海理工大学南校区九宿舍外立面维修项目	结算阶段	
6	上海理工大学沪江国际文化园区维修项目	结算阶段	
7	学生发展中心空调配电工程	结算完成	
8	新建海安路人行通道项目	结算阶段	